

Byggeriet

Den største etape det nye Sjællands Universitetshospital er undervejs.

December 2021

Status på byggetaperne

Nyt fra byggeriet

Vi kan se tilbage på et år med mange aktiviteter og milepæle på vores byggetaper. I det følgende får du en update på de igangværende aktiviteter på byggepladserne.

Vi har lagt tag på den første deletape af senge- og behandlings – den 9 etager høje B1, og er godt i gang med B2 – nummer to af i alt 4 deletaper på senge og behandlingsbygningen. Nu har vi blikket skarpt rettet mod sommeren 2022, hvor de første afdelinger skal flytte ind i det nye byggeri.



TE01 – Senge- og behandlingsbygningen

Udvendigt er B1 ved at blive afsluttet, dog arbejdes der fortsat de kommende måneder på tagetagen.



Indenfor er en lang række aktiviteter i gang. De tekniske installationer færdiggøres, der trækkes kabler, spartles og males – samt udføres brandsikring.

Ved hospitalets hovedindgang arbejdes der på deletape B2, her er man ved at afslutte beton- og armeringsarbejdet.



Opsætning af betonelementer påbegyndes i det nye år. Der opsættes en bæltekran, der skal benyttes til montering af de tonstunge elementer.

TE02A – Laboratorie- og nuklearbygningen

Elementmontagen for udvidelsen af laboratorie- og nuklearbygningen med to ekstra etager er ved at være afsluttet.



Udvidelsen med to ekstra etager nærmer sig sin afslutning.

Opsætning af mursten på den første del af byggeriet går stødt fremad, og er ved at være færdig på den ene side af bygningen. Herudover er tagisolering og beklædning samt opsætning af indvendige vægge godt i gang.



Opsætning af mursten er i gang.

TE02B - Sterilcentralen

Udbudsphase på sterilcentral er afsluttet. Udbuddet er vundet af GVL. Entreprise.



Den kommende sterilcentral set udefra.

TE03 - Energicentralen

Nødstrømsanlægget og kølecentralen, der tilsammen udgør Energicentralen er afleveret og i driftsat. Senest er der fremført varme- og kølerør hen til etape B1 og laboratoriebygningens byggeplads, der ligeledes opvarmes herfra. Energicentralen blev indviet i 2020.



I forgrunden ses nødstrømsanlægget, laboratorie- og nuklearbygningen og bagest første etape af den nye senge- og

behandlingsbygning.

TE04 – Varemodtagelse og apoteksenhed

Området foran varemodtagelsen er blevet klargjort med fliser og støttemur. På selve bygningen mangler at blive opsat porte. Der er etableret aflæsningsrampe og sliske, hvorfra vogne kan køres ind.



Anlægsarbejdet mellem vidensbygningen og varemodtagelsen sikrer en fin overgang mellem de to bygninger.

Bygningen er forbundet til det eksisterende hospital via tunneler. I starten af næste år påbegyndes indretningen af den automatiske varemodtagelse og indretning for robotterne der skal levere bure/vare rundt i hospitalet. Opbygningen af apoteket påbegyndes også i det nye år. Allerede nu er konturerne af de nye produktionsrum for lægemidler synlige.

TE05 - Vidensbygningen

I vidensbygningen, hvor projektorganisationen holder til, er der ved at blive forberedt til en teknisk test af den lokaliseringssløsning, der skal bruges på Søg & Find projektet. Et værktøj, der hjælper medarbejderne på afdelingen med at finde deres mobile udstyr, fx ultralydsscannere og rollatorer.

TE06- Steno Diabetescenter

Der er afholdt brugermøder med medarbejdere fra Steno Diabetescenter Sjælland og lægeuddannelsen, og man er ved at få overblik over det udstyr, der skal indkøbes. Samtidigt pågår projekteringen af den nye bygning så medio næste år kan entreprenørerne gå i jorden.

B7- Eksisterende bygning

Der arbejdes med de ombygninger, der skal til for at blive klar til juni 2022, hvor mange funktioner – også i den eksisterende bygning, vil udføres på en ny måde – for at understøtte flytningen af de første afdelinger. Primært i kælderens er der tryk på de nødvendige ombygninger – arbejdet indebærer bl.a., at der skal skæres ud i eksisterende betonvægge for at skabe plads de modtager- og afsendervogne, der kommer med vogne, der transporteres med AMR-robotterne.

Venlig hilsen

Lisa Dalum

Projektleder Kommunikation

Projekt Universitetshospital Køge

Personlig e-mail ldalu@regionsjaelland.dk